

工 事 名：九州大学（馬出）生体防御医学研究所増築棟新営その他機械設備工事

質 問 回 答 書

質 問 回 答 書

工 事 名：九州大学（馬出）生体防御医学研究所増築棟新営その他機械設備工事

質問 No.	図面番号	質 問	回 答
1	M-07	ピット内にてポンプアップ配管（2箇所）がありますが、機器表にポンプが見当たりません。 必要ないでしょうか。	揚水用ポンプは将来設置とし、本工事での設置はありません。
2	M-15	実験排水（土中埋設）排水用硬質塩化ビライニング鋼管（D-VD）とありますが確認しましたところ存在しないようです。 小口径桝への流入接続も考慮しピットにてVP変換と考えて宜しいでしょうか。 もしくは水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VD）となりますでしょうか。	図面番号M-15の凡例に記載の、実験排水（土中埋設）「排水用塩化ビニルライニング鋼管（D-VD）」は、「排水用塩化ビニルライニング鋼管（D-VA）」と読み替えるものとします。
3	M-15	污水管（D-VA）雑排水管（耐火二層管）とありますが、桝への流入接続も考慮しピット内配管はVPと考えて宜しいでしょうか。	各種排水配管は、桝の接続直近で硬質塩化ビニル管（V P）に変換することとします。
4		ー以上ー	
5			
6			
7			
8			
9			
10			