

工 事 名：九州大学（筑紫）総合研究棟屋上防水改修その他工事

質 問 回 答 書

質 問 回 答 書

工 事 名：九州大学（筑紫）総合研究棟屋上防水改修その他工事

質問 No.	図面番号	質 問	回 答
1	—	・設備配管の置き基礎の新設となっておりますが、既製品又は現場打ちの強度など仕様は決まっていますでしょうか。	新設する置き基礎は、モルタル現場打ちとし、設計基準強度は18N/mm ² 以上です。 樹脂製基礎型枠は、（ブラベース（因幡電機産業（株））同等品以上）です。
2	—	外部足場設置について 外壁改修のすべての範囲で、朝顔（防護柵）の設置は必要でしょうか。	朝顔（防護柵）の設置は見込まないものとします。
3	—	外部足場設置について 外部足場の周囲に、仮囲いは必要でしょうか。	仮囲いの設置は見込まないものとします。 工事関係者以外の第三者が工事区域内へ侵入することを防止するため、必要な侵入防止措置を講じるものとします。
4	—	外部足場設置について 踏板W=600mm幅（アンチ400mm幅）でよろしいか。	足場の踏板は、幅900mm（W=900）を標準とする。
5	—	外部足場設置について アンカーはステンレス製を使用すると考えた方がよろしいか。	よろしいです。
6	別添現場説明書別図	外部足場設置について 資材搬入の際、運搬車両は、足場組立付近まで進入可能でしょうか。	資材搬入に使用する運搬車両は、別添の現場説明書別図のとおり、東面（メインエントランス側）及び西面の入口付近まで進入可能です。ただし、関係者の通行を確保するため、運搬車両の一時駐車は監督職員と協議を行うものとする。 なお、作業を行う場合、通行者の安全を確保するとともに、必要最小限の時間にとどめ、作業終了後は速やかに車両を移動させるものとする。
7	—	外部足場設置について 本工事の外部足場の条件は、設置の30日前までに労働基準監督署へ届出が必要だと思いますが その手続き期間も工期内に含まれていると考えてよろしいか。	よろしいです。
8	—		
9			
10			
11			

